

新北市政府高灘地工程管理處 工程結算驗收證明書

填發日期：108 年 1 月 4 日

文字號：新北高施字第 1073195991 號


案號及契約號	1061222B 及高字第 107030 號		廠商名稱	中華威霸營造有限公司	
標的名稱	大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造				
採購金額	<input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input checked="" type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額				
履約期限	217 日曆天	履約地點	新北市鶯歌區		
開工日期	107 年 2 月 23 日	預定竣工日期	107 年 10 月 7 日	不(免)計入工期天數	0 天
實際竣工日期	107 年 9 月 18 日	開始驗收日期	107 年 10 月 25 日	驗收完畢/驗收合格日期	107 年 12 月 4 日
履約逾期總天數	0	不計違約金天數	0	應計違約金天數	0
逾期違約金	0 元		其他違約金	2,000 元	
契約金額	新臺幣壹仟捌佰伍拾萬元整(18,500,000)				
增減價款	次別	第 1 次變更		結算	
	類別	金額	簽准日期或核准文號	金額	合計
	增加金額	0	107 年 7 月 6 日 新北高施字第 1073172358 號	0	
減少金額	143,525		575,649		
驗收扣款	無 (不包括逾期違約金及其他違約金)				
物價調整金額	無				
結算總價	新臺幣壹仟柒佰柒拾捌萬零捌佰貳拾陸元整(17,780,826)				
驗收意見	1、有關驗收內容另詳驗收紀錄。 2、未抽驗及隱蔽部分由監造單位及承商負責。 3、有關結算數量及金額由監造單位及承攬廠商負責，並依契約相關規定辦理。 4、本工程准予驗收合格。 ~以下空白~				
承辦單位主管及人員簽章	本機關監驗人員簽章	上級機關監驗人員簽章或授權自辦文號	主驗人員簽章	 (機關印信)	
   	 				
備註：(未達查核金額者免)					

- 1、本證明書(含本頁及(工程主要內容)頁)已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
- 2、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
- 3、本證明書作業及填報方式，詳如「『工程結算驗收證明書』作業流程及填報說明」。
- 4、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
- 5、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後，每頁加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。

# 新北市政府高灘地工程管理處 工程結算驗收證明書(工程主要內容)

填發日期：108 年 1 月 4 日

文字號：新北高施字第 1073195991 號

標的名稱		大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造			
工程概述		<p>本案為持續豐富河濱多元遊憩目標，故針對大漢溪左岸之鶯歌山水步道以及周邊空間進行環境調查，並分析使用需求及基地條件以改善既有環境、活化自行車道周邊遊憩系統、增設生態解說及規劃步道系統等，活化並提升灘地空間休憩品質，也期望能讓使用者可以有更好的遊憩空間及多樣化的休憩體驗。</p>			
工程主要項內容及實作數量		<p>本工程主要包括基地準備工程、新建工程及植栽工程等。</p> <p>1. 基地準備工程 主要施工項目係基地路基整理、土方處理及混凝土等拆除作業。</p> <p>2. 新建工程 主要施工項目係休憩涼亭 2 座、觀景涼亭 1 座、木紋壓花地坪 1,080m<sup>2</sup>、立體藝術止滑耐磨地坪 433m<sup>2</sup>、牆面彩繪 456m<sup>2</sup>、造型鋼板 41.25m<sup>2</sup>、FRP 造型公仔 1 式 (4 隻)、座椅 22 座、遊戲砂坑 1 座、金屬欄杆 240m。</p> <p>3. 植栽工程 主要施工項目係鳶尾類，盆徑=3 寸 7,817 盆、香蒲盆徑=5 寸 4,554 盆、野薑花，(每叢，3 苗 ≤ 苗數) 10,353 叢等。</p>			
工地工程人員	工地主任 (負責人)	江聰明	工程相關管理單位	專案管理單位	無
	專任工程人員	李三畏		規劃單位	城拓工程顧問有限公司
	品管人員	蔡鈞全		設計單位	城拓工程顧問有限公司
	勞安衛人員	張虹娟		監造單位	永健工程顧問有限公司
備註					
(機關印信)					