

浮洲河濱環境營造工程

列表日期：109年06月18日

標案名稱： 浮洲河濱環境營造工程	
執行機關： 新北市政府水利局河川工程科	標案編號： 1061220J
聯絡人： 水利局河川工程科陳廷維先生	聯絡電話： 02-29603456
歸屬計畫主辦機關： 新北市政府水利局	
歸屬計畫名稱(編號)： (未填)	
歸屬計畫分項編號：	本案屬： 非屬專案
主管機關： 新北市政府水利局	
主辦機關： 新北市政府水利局	經費來源機關： 經濟部水利署 70% 新北市政府水利局河川工程科 30%
招標公告單位代碼： 3.82.11.1	公告單位： 新北市政府採購處
權重： 100.00%	
工程類別： 其他工程	工程屬性： 適用營造業法
工程概要： 1. 新建橫移門1座，長度10M。 2. 新建停車場1座。 3. 新建籃球場1座。 4. 堤外周邊美化。	
工期類別： 日曆天	總天數： 210
工期說明： 詳附加說明	
縣市別： 新北市板橋區	施工地點： 新北市-板橋區
預算科目： 107前瞻基礎建設-水環境建設	工程總預算： 33,248.770千元
發包預算： 33,249千元	供給材料費： 0千元
購地補償費： 0千元	工程管理費： 887千元
空污費： 83千元	空污徵收管制編號： (未填)
規劃單位： 新北市政府水利局河川工程科	規劃費用： 0千元
設計單位： 山水綜合技術顧問股份有限公司	設計費用： 1,327千元
規劃設計備註：	
監造單位： 山水綜合技術顧問股份有限公司	監造費用： 664千元
監造單位備註：	
承造廠商1： 曄聯營造股份有限公司	承造比重1： 100.00%
分包(協力)廠商1： 合興預拌混凝土股份有限公司	工作項目： 預拌混凝土 預拌混凝土供應量 535.00 立方米 水泥砂漿供應量 238.00 立方米 級配供應量 461.00 立方米
分包(協力)廠商2： 金益昌實業有限公司	工作項目： 鋼筋廠商 鋼筋供應量 71.69 噸
分包(協力)廠商3： 路盛實業股份有限公司	

	工作項目：瀝青混凝土 瀝青混凝土供應量 338.00 立方米
預定完成規劃設計日期：106年12月30日	實際完成規劃設計日期：106年12月11日
預定公告日期：(未填)	實際公告日期：106年12月22日 (第02次公告)
預定開標日期：年月日	實際開標日期：106年12月28日
預定決標日期：106年12月28日	實際決標日期：106年12月28日
預定招標方式：(未填)	實際招標方式：公開招標
決標方式：定有底價最低標	契約費用給付方式：總價契約
預估底價：千元	會核底價：31,600千元
決標金額：31,280千元 變更設計後之契約金額：27,513.401千元)	預付款：0千元
契約編號：1061220J	付款方式：分期估驗計價付款
107年02月修正預定開工日期：原預定開工日期107年03月28日，修正為107年04月30日	
修正預定開工日期原因說明：其他行政作業 1.河川公地申請辦理中，於107年3月27日辦理審查會議，有部分意見待改善修正，俟完成後將可取得河川公地許可。 2.另須依據水利法第46條取得主管機關同意方可破堤施工，水利署第十河川局已函文水利署說明，唯此部分經濟部水利署尚未回覆。	解決辦法： 取得河川公地許可後先行進場，但破堤施工部分待主管機關同意。
預定開工日期：107年04月30日	實際開工日期：107年04月09日
保險日期：自107年04月09日至108年04月08日	
保險費用：156千元	保險號碼：新光產物保險(保險單編號：132007ECP0000135)
履約保證金：3,000.000千元 繳納方式：銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀 履約保證金發還金額：3,000.000千元 發還日期：1080603	
變更設計後金額：29,147千元(原31280千元) 變更設計後預定完工日期：107年12月23日 准延天數：0天 (原107年12月23日)	核定日期文號：1070115新北水工字第1080063566號
變更設計後金額：27,513千元(原29147.039千元) 變更設計後預定完工日期：108年01月10日 准延天數：0天 (原108年01月10日)	核定日期文號：10805271080920155
預定完工日期：107年11月25日 變更後： 108年01月10日	實際完工日期：108年01月10日
實際完成驗收日期：108年04月08日	
保固保證金：825.402千元 有效期：113年04月07日	
預定決算日期：108年06月30日	實際決算日期：年月日
結算金額：27,513.401千元	決算金額：千元
品質計畫核定機關(單位)：新北市政府水利局河川工程科	
品質計畫核定日期：107年05月22日	品質計畫核定文號：新北水工字第10700980773號

監造計畫核定機關(單位)：新北市政府水利局河川工程科	
監造計畫核定日期：107年04月02日	監造計畫核定文號：新北水工字第 1070611386號
施工計畫核定機關(單位)：新北市政府水利局河川工程科	
施工計畫核定日期：107年05月22日	施工計畫核定文號：新北水工字第 1070980968號
承造廠商專任工程人員：蘇丁福主任技師 1070409起至1080110完工 設計監造專技人員：林永祥技師 1070409起 至1080110完工	工地負責人：徐東傑1070409起至1080408完 工
專職品管人員：許秉源1070409起至1080110 完工	監造現場人員：(未填)
施工廠商缺失懲罰機制已納入合約 監造廠商缺失懲罰機制已納入合約 專案管理廠商缺失懲罰機制已納入合約	
工地聯絡備註：徐東傑 0937918346	

資料最新修正日期：1080603