

大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造進度分配表

列表日期：109年06月19日

標案名稱：大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造	
執行機關：新北市政府高灘地工程管理處	標案編號：1061222B
承辦人：陳玟憶小姐	聯絡電話：02-89699596#711
歸屬計畫主辦機關：新北市政府高灘地工程管理處	
歸屬計畫編號(名稱)：1060839(1060839)	
歸屬計畫分項編號：	
主管機關：新北市政府水利局	主辦機關：新北市政府高灘地工程管理處
發包預算：22,932.46千元	決標金額：18,500.00千元

各年度預算編列

年度	預算別	預算來源	科目名稱	預算數
107	中央政府特別預算	中央部會	前瞻國家基礎建設-全國水環境改善	22,932.459千元

各月份累積分配預算

年/月	總累計		年累計		預定工作摘要
	預定進度	預定完成 (千元)	預定進度	預定完成 (千元)	
107/12	100.00%	17,781	100.00%	17,781	辦理結算作業
107/11	100.00%	18,356	10.00%	18,356	辦理驗收
107/10	100.00%	17,872	97.40%	17,872	驗收作業中
107/09	97.40%	17,872	97.40%	17,872	準備初驗
107/08	83.70%	15,364	83.70%	15,364	景觀欄杆、解說牌
107/07	53.20%	9,857	53.20%	9,857	景觀涼亭施作、入口廣場木紋漫料
107/06	45.20%	8,362	45.20%	8,362	砂坑、木作
107/05	35.00%	6,475	35.00%	6,475	涼亭等木作施工
107/04	17.12%	3,167	17.12%	3,167	水電管現挖埋
107/03	7.68%	1,447	7.68%	1,447	觀賞步道施作
107/02	1.26%	233	1.26%	233	測量放樣工程