

碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第1標)

列表日期：109年06月18日

標案名稱：碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第1標)	
執行機關：新北市政府水利局河川工程科	標案編號：1061226-6
聯絡人：水利局河川工程科林選賢先生	聯絡電話：02-29603456
歸屬計畫主辦機關：新北市政府水利局	
歸屬計畫名稱(編號)：106-C-01020-001-001 (106-C-01020-001-001)	
歸屬計畫分項編號：	本案屬：非屬專案
主管機關：新北市政府	
主辦機關：新北市政府水利局	經費來源機關：經濟部水利署 70% 新北市政府 30%
招標公告單位代碼：3.82.11.1	公告單位：新北市政府採購處
權重：(未填)%	
工程類別：自行車道工程	工程屬性：適用營造業法
專業工程項目：鋼構工程 擋土支撐及土方工程 基礎工程 庭園、景觀工程	
工程概要： 興建新店溪右岸渡渡口至青潭溪口之自行車道，約970公尺	
工期類別：日曆天	總天數：300
工期說明：開工之日起300日曆天竣工，餘請參附加說明	
縣市別：新北市新店區	施工地點：新北市新店區
二度分帶座標： X 座標 304040.94789693 Y 座標 2760801.1350757	
預算科目：	工程總預算：83,136.009千元
發包預算：83,136.009千元	供給材料費：0千元
購地補償費：0千元	工程管理費：1,699千元
空污費：175千元	空污徵收管制編號：(未填)
規劃單位：弘澤工程技術顧問有限公司	規劃費用：2,480千元
設計單位：弘澤工程技術顧問有限公司	設計費用：2,480千元
規劃設計備註：	
監造單位：安笙工程顧問有限公司	監造費用：3,200千元
監造單位備註：	
承造廠商1：志勤營造股份有限公司	承造比重1：100.00%
分包(協力)廠商1：聯佶實業股份有限公司	工作項目：供應混凝土 預拌混凝土供應量 1,675.00 立方米 機拌混凝土供應量 45.00 立方米
分包(協力)廠商2：嘉山鋼鐵工業股份有限公司	工作項目：提供鋼筋 鋼筋供應量 146.80 噸
預定完成規劃設計日期：106年11月30日	實際完成規劃設計日期：106年11月30日
預定公告日期：(未填)	實際公告日期：106年12月14日 (第01次公告)

預定開標日期：年月日	實際開標日期：106年12月26日
預定決標日期：106年12月26日	實際決標日期：106年12月26日
預定招標方式：(未填)	實際招標方式：公開招標
決標方式：定有底價最低標	契約費用給付方式：單價契約
預估底價：千元	會核底價：79,000千元
決標金額：65,600千元 變更設計後之契約金額：60,521千元)	預付款：0千元
契約編號：未編	付款方式：分期估驗計價付款
預定開工日期：107年02月12日	實際開工日期：107年02月12日
保險日期：自107年02月12日至109年01月04日	
保險費用：536千元	保險號碼：國泰世紀產物保險股份有限公司
履約保證金：8,000.000千元 繳納方式：銀行之書面連帶保證 履約保證金發還金額：8,000.000千元 發還日期：1090225	
變更設計後金額：58,907千元(原千元)	核定日期文號：10805311080979445 「碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第1標)」 第1次契約變更
變更設計後金額：60,521千元(原58382.241千元) 變更設計後預定完工日期：108年12月31日 准延天數：388天(原108年12月08日)	核定日期文號：10811121082079647 「碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第1標)」 第2次契約變更
預定完工日期：107年12月08日 變更後： 108年12月31日	實際完工日期：108年08月30日
實際完成驗收日期：108年12月16日	
保固保證金：1,811.576千元 有效期：113年12月15日	
停工日期：107年12月14日 復工日期：108年06月10日	核定文號：1072474555
停工原因：本案因有NGO團體認為自行車道施作會破壞鄰接市定古蹟「瑠公圳石硿」而反對自行車道施作，故新店渡渡口端及浮筒碼頭段牽引道之部份暫無法施工。	
預定決算日期：108年12月31日	實際決算日期：年月日
結算金額：60,385.882千元	決算金額：千元
品質計畫核定機關(單位)：新北市政府水利局	
品質計畫核定日期：107年04月19日	品質計畫核定文號：1070723637
監造計畫核定機關(單位)：新北市政府水利局	
監造計畫核定日期：107年04月20日	監造計畫核定文號：1070745490
施工計畫核定機關(單位)：新北市政府水利局	
施工計畫核定日期：107年04月19日	施工計畫核定文號：1070723636
承造廠商專任工程人員：劉震隆主任技師 1070212起至1080830完工 規劃設計監造專技人員：(未填)	工地主任：吳宗螢1070212起至1081115離職 工地主任：李志祥1081116起至1081216完工 安衛人員：李忠迪1070212起至1080830完工
專職品管人員：陳百岳1070212起至1080830完工	專職監造現場人員：張世樺1070212起至1070309離職 專職監造現場人員：劉希博1070309起至1070709離職 專職監造現場人員：賴侑德1070710起至

	1071214離職 專職監造現場人員：陳志榮1071215起至 1080830完工
施工廠商缺失懲罰機制已納入合約 監造廠商缺失懲罰機制已納入合約 專案管理廠商缺失懲罰機制已納入合約	
工地聯絡備註：吳宗瑩0933919199	

資料最新修正日期：1090225