| 編號 | 批次 | 縣市別 | 工程名稱 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) | 進度差異 (%) | 決標金額 (千元) | 實際開工日期 | 預定完工日期 | 變更後預定完工 日期 | 實際完工(完成) 日期 | 承包廠商 |
|----|----|--|---|-------------|----------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 1 | │ │ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 新北市新店地區污水下水道 系統(第二期)新建工程第一標 分支管網及用戶接管(含一期 未納戶) | | | 0.00 | 166,000 | 107.4.13 | 109.07.31 | | | 禮驅工程有限公司 |
| 2 | 1 | 新北市 | 新北市中和地區污水下水道 系統第二期工程第十標 | | | 0.00 | 457,770 | 107.03.28 | 110.04.01 | | | 翔益營造有限公司 |
| 3 | 1 | 新北市 | 新北市中和地區污水下水道 系統第二期工程第十一標 | | | 0.00 | 305,118 | 107.11.07 | 110.11.30 | | | 萬碁工程有限公司 |
| 4 | 1 | 新北市 | 新北市永和地區污水下水道 系統第二期第一標工程 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 155,600 | 106.12.11 | 109.02.05 | 109.01.17 | 108.12.14 | 得洲工程有限公司 |
| 5 | 1 | 新北市 | 新北市永和地區污水下水道 系統第二期第二標工程 | 87.55 | 83.60 | -3.95 | 156,990 | 106.12.11 | 109.06.08 | 109.09.09 | | 中佑營造工程有限公司 |
| 6 | 1 | 新北市 | 新北市板橋地區污水下水道 系統第二期工程第七標(支 (分)管及用戶接管) | 42.39 | 53.85 | 11.46 | 596,320 | 107.03.09 | 111.10.07 | | | 廣記營造股份有限公司 |
| 7 | 1 | 新北市 | 新莊地區污水下水道系統第 二期工程第七標 | 51.68 | 55.92 | 4.24 | 193,746 | 107.04.30 | 110.01.22 | | | 永儱工程有限公司 |
| 8 | 1 | | 新北市板橋地區污水下水道 系統第二期工程第十標(支 (分)管及用戶接管) | 52.40 | 61.80 | 9.40 | 468,140 | 107.01.12 | 111.02.07 | | | 全方位管道工程有限公司、 鑫寰實業有限公司 |
| 9 | 1 | 新北市 | 新北市土城地區污水下水道 系統新建工程第10標 | | | 0.00 | 185,400 | 107.06.27 | 110.01.29 | 109.11.30 | | 湧駒營造有限公司 |
| 10 | 1 | 新北市 | 樹林地區污水下水道系統工程第七-2、八、九、十、十二標(支(分)管工程及用戶接管) | 2.13 | 20.90 | 18.77 | 568,000 | 108.07.31 | 111.09.12 | | | 加興營造工程股份有限公司 |
| | 1 | | 新北市板橋地區污水下水道 系統第三期工程第四標(支 (分)管及用戶接管) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,860 | 109.03.30 | 112.01.06 | | | 永儱工程有限公司 |
| 11 | 2 | 新北市 | 新北市五股地區污水下水道 系統第二期第一標工程 | 44.34 | 68.21 | 23.87 | 180,000 | 107.03.28 | 111.04.12 | | | 萬碁工程顧問有限公司 |
| 12 | 2 | 新北市 | 新北市五股地區污水下水道 系統第二期第二標工程 | 30.60 | 38.60 | 8.00 | 205,000 | 107.06.15 | 111.10.31 | | | 禮驅工程有限公司 |
| 13 | 2 | 新北市 | 新北市永和地區污水下水道 系統第二期第四- 1 標工程 | 20.60 | 17.10 | -3.50 | 219,000 | 107.12.20 | 110.09.29 | | | 全方位管道工程有限公司、 鑫寰實業有限公司 |
| 14 | 2 | 新北市 | 新北市永和地區污水下水道 系統第二期第四-2標工程 | 21.45 | 18.77 | -2.68 | 225,158 | 107.12.20 | 111.01.20 | | | 宏錩工程有限公司 |
| 15 | 2 | 新北市 | 新北市汐止地區污水下水道 系統第二期開口標 | 95.23 | 95.23 | 0.00 | 44,080 | 107.09.25 | 109.12.31 | | 109.03.27 | 力禾建設股份有限公司 |
| 16 | 2 | | 新北市板橋地區污水下水道 系統未納戶接管工程(開口契 約第二標) | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 93,150 | 107.08.31 | 109.12.31 | | | 同隆工程股份有限公司 湧泉股份有限公司 |
| 17 | 2 | 新北市 | 新北市三重區、新莊區、八 里區、新店區等污水下水道 系統未納管戶接管工程(開口 契約) | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 80,000 | 108.01.21 | 110.10.31 交辦期限 | | | 廣信工程股份有限公司 |
| 18 | 2 | │ │ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 新北市蘆洲區、中和區、土城區、樹林區等污水下水道 系統未納管戶接管工程(開口契約) | 20.82 | 20.82 | 0.00 | 80,000 | 108.01.21 | 110.10.31 交辦期限 | | | 福呈營造股份有限公司 |
| 19 | 2 | 新北市 | 新店區及烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程 | 98.62 | 88.40 | -10.22 | 81,051 | 108.01.12 | 109.03.06 | 109.05.08 | | 宏國營造有限公司 |

| 工程概要 | 設計/監造單位 | 經度 | 緯度 | Google Map超連結 |
|---|------------------------------------|------------|-----------|---|
| 辦理未納戶接管作業 | 中決工程顧問股 份有限公司 | 121.5436 | 24.9702 | https://goo.gl/maps/37MStCmaZCzu11 B59 |
| 1.工程範圍:東側為莒光路,北側為中山路二段,西臨中和板橋區界,南側則以和平路200巷為界。 2.工程內容:用戶接管工程:戶數12,370戶,2,431棟,戶棟比約 5.09。 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 121.28158 | 25.00009 | https://goo.gl/maps/u9NN3t4Gda5B2Q QN9 |
| 1.工程範圍:東側為中正路及第一期第八標,北側為中和板橋區界, 西臨莒光路,南側則以中和土城區界為界。 2.工程內容:用戶接管工程:戶數10,819戶,2,084棟,戶棟比約 5.19 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 121.28286 | 25.00026 | https://goo.gl/maps/4WoVsZnGWujsm yvE7 |
| 1.工程範圍:東側:成功路、南側:得和路、西側:中正路、北側: 林森路 2.工程內容:用戶接管工程:戶數 6,653 戶。 | 中棪工程顧問股 份有限公司 | 121.523355 | 25.001167 | https://goo.gl/maps/8k5pPy4gw5eU6R a78 |
| 1.工程範圍:東側:環河東路、南側:得和路、西側:永元路、北側:秀朗路二段 工程內容: 2.工程內容:用戶接管工程:戶數 6,651 戶。 | 中棪工程顧問股 份有限公司 | 121.524608 | 25.000184 | https://goo.gl/maps/foC97SuX9NEfEM8 u9 |
| 1.工程範圍:東側:板橋中和區界、南側:國慶路213巷、西側:湳 仔溝溪、北側:館前西路 2.工程內容:用戶接管工程:戶數 14,256 戶。 | 穎力有限公司 廣記營造股份有 限公司 | 121.45937 | 25.002426 | https://goo.gl/maps/fTahK7EnF1TsEJhg 7 |
| 1.工程範圍:東側:塔寮坑溪、南側:塔寮坑溪、西側:中正路、北側:十八份坑溪 2.工程內容:用戶接管工程:戶數 4,707 戶。 | 式新工程顧問股 份有限公司 | 121.41846 | 25.023703 | https://goo.gl/maps/xpbAqvqHVWovn GYd7 |
| 1.工程範圍:東側:五權街、南側:廣權路、西側:湳仔溝溪、北側:遠東路 2.工程內容:用戶接管工程:戶數 12,389 戶。 | 全方位管道工程 有限公司、 廣記營造股份有 限公司 | 121.456759 | 24.99676 | https://goo.gl/maps/p9PS8vPYWUTdqz XG9 |
| 1.工程範圍:土城地區 2.工程內容:用戶接管工程:戶數954戶。 | 大武工程顧問有限公司 | 121.26164 | 24.57521 | https://goo.gl/maps/M4SF8aQxMvZU1 gH68 |
| 1.工程範圍:東側:漢城路、南側:環漢路五段、西側:民和街、北側:中山路二段 2.工程內容:用戶接管工程:戶數 6,966戶。 | 中興工程顧問股份有限公司 | 121.410467 | 24.975063 | https://goo.gl/maps/8vkYV5ka7DTw92 UY6 |
| 1.工程範圍:東側:中華路二段、南側:金城路一段、西側:和平路、北側:中央路一段365巷 2.工程內容:用戶接管工程:戶數5,622戶。 | 亞新工程顧問股 份有限公司 | 121.442533 | 24.97654 | https://goo.gl/maps/zipVXy2BrXX9pza9 8 |
| 1.工程範圍:東側:新五路三段、南側:成泰路二段147巷、西側:御史路、北側:凌雲路一段 2.工程內容:用戶接管工程:戶數 6,159戶。 | 恆康工程顧問股 份有限公司 | 121.442809 | 25.088232 | https://goo.gl/maps/QZYj1vKwGY1wby ZG6 |
| 1.工程範圍:東側:64快速道路、南側:楓江路、西側:水碓九路、 北側:五股坑溪 2.工程內容:用戶接管工程:戶數 7,794戶。 | 恆康工程顧問股 份有限公司 | 121.43678 | 25.079954 | https://goo.gl/maps/X1caRBJZQ3ajairo 7 |
| 1.工程範圍:東側:永和路、西側:永平路、北側:文化路 2.工程內容:用戶接管工程:戶數 6,988 戶。 | 中棪工程顧問股份有限公司 | 121.512027 | 25.013109 | https://goo.gl/maps/g4YZ42jCtxPRUi7b A |
| 1.工程範圍:東側:林森路、西側:安樂路、南側:秀朗路、北側:福和路 2.工程內容:用戶接管工程:戶數 11,984 戶。 | 中棪工程顧問股 份有限公司 | 121.520227 | 25.006486 | https://goo.gl/maps/pZH5ZJ53gbEVLW 7n8 |
| 辦理汐止區第一期、第二期範圍內污水下水道系統未納戶接管工程。 | 京揚工程科技股份有限公司 | 121.659895 | 25.067627 | https://goo.gl/maps/y4jXJP1YGqwKdY m6A |
| 辦理板橋區第一期、第二期範圍內污水下水道系統未納戶接管工程。 | 亞新工程顧問股 份有限公司 | 121.465742 | 25.021603 | https://goo.gl/maps/zawVqHdHrWfPUx Tt9 |
| 辦理三重區、新店區、新莊區、八里區等未納戶接管工程。 | 恆康工程顧問股 份有限公司 | 121.478728 | 25.06436 | https://goo.gl/maps/B7SBQvFGo3zEw7 ys5 |
| 辦理蘆洲區、中和區、土城區、樹林區等未納戶接管工程。 | 恆康工程顧問股 份有限公司 | 121.435083 | 24.97002 | https://goo.gl/maps/648Gciq1QWiqXSq KA |
| 1.工程範圍:辦理新店區及烏來區及坪林區等未納戶接管工程。 2.工程內容:用戶接管工程:戶數 110戶。 | 佳綸工程科技有 限公司 | 121.549000 | 24.860243 | https://goo.gl/maps/nZQLzgQ1Ho5ta5 1y6 |