

檔 號：

保存年限：

## 內政部營建署下水道工程處 書函

地址：23560新北市中和區南山路60-2號

聯絡人：陳詩濱

聯絡電話：(02)2240-4140#2313

電子郵件：rey0702@cpami.gov.tw

傳真：(02)2240-0175

受文者：內政部營建署下水道工程處北區  
分處

發文日期：中華民國107年12月27日

發文字號：營水授北字第1071368199號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送107年12月19日辦理「新北市中和地區污水下水道系統第二期工程第十標（分支管及用戶接管）」民德路自來水管遷協調會議紀錄1份，請查照。

正本：台灣自來水股份有限公司第十二區管理處板橋服務所、翔益營造有限公司中和工務所、台灣世曦工程顧問股份有限公司中和工務所

副本：內政部營建署下水道工程處北區分處

電 2018/12/27 文  
交 18:12:02 章

下水道工程處北區分處



1073616070

「新北市中和地區污水下水道系統第二期工程第十標  
(分支管及用戶接管)」民德路自來水管遷協調會議紀錄

一、開會時間：107年12月19日(星期三)下午2時00分

二、開會地點：本署下水道工程處北區分處1樓會議室

三、主持人：林主任嘉宏 *林嘉宏* 記錄：陳詩濱

四、出(列)席單位及人員：

台灣自來水股份有限公司 第十二區管理處 板橋服務所	<i>周華琦</i>
翔益營造有限公司 中和工務所	<i>連芳光</i>
台灣世曦工程顧問 股份有限公司 中和工務所	<i>李淑育</i>
	<i>陳建宏</i>
內政部營建署 下水道工程處北區分處 第三工務所	
	<i>陳詩濱</i>

## 五、說明：

「新北市中和地區污水下水道系統第二期工程第十標（分支管及用戶接管）」民德路段為本工程主要徑作業，經施工廠商試挖多處皆遭遇雨水箱涵及眾多民生管線障礙，需調整工作井位置至人行道上（雙號側），惟人行道外側有埋設 $\phi$ 200mm 自來水管線，故邀集相關單位辦理協調會議。

## 六、各單位意見：

### （一）台灣自來水股份有限公司第十二區管理處板橋服務所：

1. 有關貴署於民德路雙號側污水下水道工程，需本公司配合遷改部分，由於該路段 $\phi$ 200mmPVCP 管線老舊且其材質特性易脆裂，若貿然配合貴署工程遷改多處，恐有無法正常供水之疑慮。
2. 因此貴署若因工程必要，需本所配合管線遷改，建議以專案代辦工程方式，由本處編列預算施作，所需時程約為半年，另依貴署所提影響範圍，抽換民德路雙號側 PVCP 管改為 DIP 管，初估費用約為 1,200 萬元（每 M 約 1 萬元）。

### （二）翔益營造有限公司：

民德路段為本工程主要徑作業，沿線從 PEP036 至 PEP060 工作井全長距離約 1,138.27m，經現場多處試挖成果皆遭遇雨水箱涵及眾多民生管線障礙，已無剩餘空間可施作 $\phi$ 2,590mm 工作井，經評估後需調整工作井位置至人行道方能進行埋設作業，惟經與自來水公司確認於人行道外側有埋設 $\phi$ 200mmPVCP 自來水管線，敬請協助配合辦理管線遷移作業，以利該區域之污水匯集。

### （三）台灣世曦工程顧問股份有限公司中和工務所：

經現場試挖成果，民德路下方民生管線眾多及雨水箱涵，道路上已無空間可沉設工作井，因該路段（PEP 水系）為本工程主要徑水系，其匯集國光、國華、自強、清穗、明德及壽德里區域民眾生

活污水，其影響用戶接管戶數約 8,000 戶，仍請自來水公司考量後續污水收集系統的完整建設，並加速改善中和區民居家環境，同意協助配合民德路管線遷移作業。

**(四) 內政部營建署下水道工程處北區分處第三工務所：**

民德路段為本工程主要徑作業，因工作井沉設位置遭遇雨水箱涵及眾多民生管線障礙，需委請自來水公司配合管遷，調整位置至雙號側人行道，惟其影響範圍較大，該管遷所需時程冗長，恐影響後續用戶接管時程，請施工廠商及監造廠商評估其他可行替代方案。

**六、會議結論：**

- (一) 民德路段為本工程主要徑作業，因工作井沉設位置遭遇雨水箱涵及眾多民生管線障礙，需委請自來水公司配合管遷，調整位置至雙號側人行道，惟其影響範圍較大，該管遷所需時程冗長，恐影響後續用戶接管時程，請施工廠商及監造廠商評估其他可行替代方案。
- (二) 若後續無可行替代方案，本處將委請自來水公司辦理管遷，惟自來水  $\phi 200\text{mm}$  PVCP 管全段抽換為  $\phi 300\text{mm}$  DIP 管所需費用龐大，本處後續將再釐清是否可以管遷費用全額支應。

**七、散會時間：同日下午 3 時 00 分**